

Bilag 5.2: Projektstatus

Annoncering	Titel på projekt	Ansøger	Tilsagnsbeløb (kr.)	Status
Fyrtårn Indstillet til tilsagn 28/11 2023	BeyondFossil: Fyrtårn for Grøn Energi og Sektorkobling (syd)	Energy Cluster Denmark	52.650.106	Der er udstedt tilsagn og projektet er i gang. Projektet er dog på nuværende tidspunkt punkt forsinket ift. det budgetterede forbrug, men vurderes fortsat at kunne gennemføres indenfor den aftalte projektperiode.
	CO2Vision NeXt (nord)	Green Hub Denmark v. Aalborg Kommune	47.349.893	Der er udstedt tilsagn og projektet er i gang. Projektet forventes afsluttet som planlagt.
Brun bioraffinering Indstillet til tilsagn 28/11 2023	CIBI - Circular Biorefinery	BioCirc Group ApS	33.272.824	Projektet trak ansøgningen tilbage kort efter tilsagn, fordi en essentiel partner ikke kunne løfte sin del af finansieringen.
	Udvikling af nordjysk Oxy-Fuel pyrolyse for daglig omdannelse af 30 T biomasse og slam til energi og CO2-capture under samtidig eliminering af PFAS	Vrejlev Energi ApS	37.642.500	Der er udstedt tilsagn og projektet er i gang. Projektet er dog på nuværende tidspunkt punkt forsinket ift. det budgetterede forbrug, men vurderes fortsat at kunne gennemføres indenfor den aftalte projektperiode.
CCUS Indstillet til tilsagn 28/11 2023	Greenport Scandinavia (GPS)	Energy Cluster Denmark	108.729.946	Projektet har den 6. februar 2025 meddelt Erhvervsstyrelsen, at partnerkredsen ønsker at nedlægge projektet. Projektets foranalyser har vist, at projektet kommer til at kræve en meget større havneudvidelse end forventet, og tidshorizonten er derfor skubbet til 2032, hvilket ikke kan rummes indenfor FRO.

PtX Indstillet til tilsagn 3/12 2024	HYFLEX - Flexible Hydrogen Storage for Power-to-X and Grid Optimization	European Energy	34.550.862	Der blev udstedt tilsagn til projektet i januar 2025. Projektet har igangsat deres aktiviteter og forventes afsluttet som planlagt.
	FiBrane: A UPW solution for offshore green H2 production	Aalborg Universitet	6.772.279	Der blev udstedt tilsagn til projektet i januar 2025. Projektet har igangsat deres aktiviteter og forventes afsluttet som planlagt.
	Sektorkobling og optimering af værdikæder for PtX i Aabenraa	ARWOS Holding A/S	34.986.584	Projektet trak ansøgningen tilbage inden endelig legalitetskontrol og tilsagn, fordi projektet vurderede, at aktiviteterne ikke kunne gennemføres under den fastsatte projektperiode.
	Konkurrencedygtig PtX	Energy Cluster Denmark	23.690.274	Tilsagnsprocessen er netop afsluttet ultimo februar 2025, og projektet er gået i gang.